

**COMMITTENTE**

*Ufficio Tecnico Comunale  
Via Monte Grigio 43  
24020 Roma (Rm)*

**APPALTATORE**

*Costruisci bene s.r.l.  
Via Monte Grigio 43  
24020 Roma (Rm)*

<b>DATA PROGETTO:</b> 18/10/1999	<b>DATA CONTRATTO:</b> 18/10/1999
----------------------------------	-----------------------------------

**LAVORI**

*Ristrutturazione Piazzale Rinascimento*

# **REGISTRO DI CONTABILITA'**

N. 2

\_\_\_\_\_, 02/03/2004

*Il presente registro consta di n. 2  
fogli da mè numerati e firmati.*

**Il Responsabile del Procedimento**

Dr. Pagantibus

---

ESEMPIO

**L'Impresa**  
Costruisci Bene S.R.L.  
Via Monte Grigio 43

**Il Direttore dei Lavori**  
Dr. Controllibus

**Elaborato** : REGISTRO DI CONTABILITA'  
**Committente** : Ufficio Tecnico Comunale  
**Impresa** : Costruisci bene s.r.l.  
**Lavori di** : Ristrutturazione Piazzale Rinascimento

S.A.L. 2

N. ord.	Data delle misure	Nr. voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	LIB.	PRODOTTI + / -	PREZZO unitario	IMPORTO	
				n.			Liquidato	Pagato
			<b>RIPORTO €</b>				<b>25.317,92</b>	<b>22.277,21</b>
1	30/06/2003	A.1.5	Operaio specializzato h	2	876,000	23,87	20.910,12	
2	30/06/2003	C.4.5.5	Manto isolante per spiccati di fondazione, esclusa la preparazione del piano di posa, con una membrana del C.3.30.5.b. applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer bituminosa del piano di posa m2	2	300,000	8,73	2.619,00	
3	30/06/2003	G.4.5.5.A	Scavo di sbancamento compreso trasporto alle discariche fino a 10 km dei materiali di risulta, da compensare a parte gli oneri di discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm m3	2	654,860	6,46	4.230,40	
4	30/06/2003	SIC	Costi per la sicurezza da recuperare senza assoggettamento a ribasso, ex art. ... legge ... CAD.	2	0,500	1.258,23	629,12	

SOMMANO I LAVORI DEL S.A.L. €		28.388,63
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 30/06/2003 €		53.706,55
<b>L'Impresa</b>		
Costruisci Bene S.R.L. Via Monte Grigio 43		
<b>Il Direttore dei Lavori</b>		
Dr. Controllibus		
<i>martedì 02 marzo 2004</i>		
Emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 30/06/2003 €		24.975,61
A RIPORTARE €		53.706,55
		47.252,82

**Il Responsabile del procedimento**  
 Dr. Pagantibus

ESEMPIO

**L'Impresa**  
 Costruisci Bene S.R.L.  
 Via Monte Grigio 43

**Il Direttore dei Lavori**  
 Dr. Controllibus